

**UMOWY REALIZOWANE W 2014 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjno-remontowego	Wartość szacunkowa zadania	Wartość zadania wg umowy	Zaawansowanie realizacji zadania	Data zawarcia umowy	Data zakończenia	Osoba prowadząca	Ostateczna wartość zadania
<b><i>DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE</i></b>								
1	Utrzymanie zimowe dróg na terenie Gminy Andrychów	2.147.799	2.147.799	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 315/2011/PN	05.10.2011 r.	30.04.2014 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 30.04.2014r. 469.241 zł
2	Rozbudowa ul. ks. Nowaka w Roczynach	60.220	60.220	Zadanie zrealizowane. Decyzja nr 1/2013	19.08.2013 r.	31.05.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 16.05.2014r. 60.220 zł
3	Kupno i sprzedaż ciepła w 2013/2014 r.	825.460	825.460	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.53.2013	29.08.2013 r.	31.08.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 31.08.2014 r. 736.132 zł
4	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Sulkowicach Łęgu	552.184	552.184	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.55.2013	10.09.2013 r.	30.04.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 21.03.2014r. 545.272 zł
5	Kupno energii elektrycznej w 2014 r.	700.000	652.584	Zadanie zrealizowane. Umowa nr BCP/USE/1580	25.11.2013 r.	31.12.2014 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 31.12.2014 r. 523.751 zł
6	Remont ul. Inwaldzkiej /bocznej/ w Zagórniku	135.000	102.288	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.63.2013	04.12.2013 r.	31.07.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 26.05.2014r. 99.516 zł
7	Budowa parkingu ul. Lenartowicza 8 – 12 w Andrychowie	262.800	211.767	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.65.2013	30.12.2013 r.	29.05.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 18.03.2014r. 205.599 zł

8	Konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w Gminie Andrychów	230.000	228.176	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.66-67.2013	01.01.2014 r.	31.12.2014 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 31.12.2014 r. 228.130 zł
9	Remont chodnika ul. Leśna w Andrychowie	42.000	40.470	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.15.2014	09.01.2014 r.	28.03.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 31.01.2014r. 40.470 zł
10	Remont miejsc parkingowych ul. Krakowska 87 w Andrychowie.	45.000	42.540	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.17.2014	09.01.2014 r.	30.01.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 31.01.2014r. 42.540 zł
11	Przygotowanie placu przy kotłowni ul. Metalowców na miejsca parkingowe	22.000	19.926	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.30.2014	14.01.2014 r.	28.02.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 07.02.2014r. 19.926 zł
12	Przebudowa drogi na os. Korcza w Inwaldzie – etap II	650.000	486.342	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.02.2014	21.01.2014 r.	15.07.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 10.04 .2014r. 482.420 zł
13	Remont ul. Szewskiej od ronda ul. Szewska do skrzyżowania z ul. Krakowską	545.962	508.434	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.03.2014	31.01.2014 r.	15.07.2014r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 13.06.2014 r. 493.625 zł
14	Remont oznakowania poziomego i pionowego dróg na terenie Gminy Andrychów	60.000	60.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.41.2014	04.02.2014 r.	22.12.2014 r.	Dorota Białek	Zakończono 22.12.2014 r. 59.985 zł
15	Montaż systemu wykrywania przejazdu na czerwonym świetle w Inwaldzie	40.000	30.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.43.2014	12.02.2014 r.	28.02.2014 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 28.02.2014r. 30.000 zł
16	Remont kładki pieszo-jezdnej na ul. Centralnej w Sułkowicach Łęgu	40.000	34.994	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.45.2014	19.02.2014 r.	18.04.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 21.03.2014r. 34.994 zł
17	Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów	550.000	174.170	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.04.2014	28.02.2014 r.	30.06.2014 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 30.06.2014r. 174.170 zł

18	Wykonanie balustrady kładki dla pieszych na potoku Wieprzówka w Andrychowie	7.500	6.765	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.53.2014	12.03.2014 r.	31.03.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 31.03.2014r. 6.765 zł
19	Remont chodnika ul. W. Malickiej w Andrychowie	41.000	40.257	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.55.2014	12.03.2014 r.	30.04.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 09.04.2014r. 40.257 zł
20	Remont wraz z przebudową obiektu targowego w Andrychowie	1.080.000	979.349	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.06.2014	17.03.2014 r.	31.08.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 18.08.2014 r. 977.855 zł
21	Remonty dróg o nawierzchni kamiennej na terenie Gminy Andrychów	100.000	64.304	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.07.2014	21.03.2014 r.	30.10.2014 r.	Lucyna Moskwik	Zakończono 30.10.2014 r. 64.304 zł
22	Remont kładki pieszo-jezdnej na os. Jagódki w Rzykach	12.000	10.500	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.65.2014	21.03.2014 r.	25.04.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 31.03.2014r. 10.500 zł
23	Remont kładki pieszo-jezdnej na os. Potok Kubikowski w Rzykach	14.000	11.500	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.66.2014	21.03.2014 r.	25.04.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 31.03.2014r. 11.500 zł
24	Utrzymanie fontann w Andrychowie	30.000	26.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.99.2014	18.04.2014 r.	29.08.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 29.08.2014 r. 26.000 zł
25	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni wzdłuż dróg i ulic w Gminie Andrychów	62.768	44.579	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.08.2014	30.04.2014 r.	19.12.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 19.12.2014 r. 44.579 zł

26	Budowa chodnika przy ul. Kilińskiego w Andrychowie	200.000	155.540	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.119.2014	14.05.2014 r.	28.10.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 28.10.2014 r. 139.028 zł
27	Remonty dróg o nawierzchni kamiennej na terenie Gminy Andrychów	248.230	248.230	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.10.2014	15.05.2014 r.	30.11.2014 r.	Lucyna Moskwik	Zakończono 30.11.2014 r. 248.230 zł
28	Remont chodnika ul. Metalowców koło OWR w Andrychowie	6.807	4.925	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.137.2014	23.05.2014 r.	30.05.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 30.05.2014r. 4.925 zł
29	Remonty rowów, przepustów i skarp wzdłuż dróg i ulic na terenie Gminy Andrychów	339.498	336.723	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.11.2014	27.05.2014 r.	30.11.2014 r.	Lucyna Moskwik	Zakończono 30.11.2014 r. 306.552 zł
30	Przebudowa jezdni i zjazdów ul. Kościelna w Sułkowicach	200.000	164.245	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.12.2014	29.05.2014 r.	31.07.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 31.07.2014 r. 159.461 zł
31	Remont drogi ul. Jawornicka w Targanicach	18.660	18.660	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.146.2014	23.06.2014 r.	27.06.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 26.06.2014r. 18.660 zł
32	Remont drogi łącznik ul. Włókniarzy-Lenartowicza w Andrychowie	15.000	14.094	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.147.2014	23.06.2014 r.	30.06.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 30.06.2014r. 14.094 zł
33	Remont drogi ul. Nowa Wieś w Targanicach	40.000	40.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.151.2014	26.06.2014 r.	28.07.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 28.07.2014r. 40.000 zł

34	Przebudowa parkingów przy GM1-SP2 w Andrychowie	435.000	460.264	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.19.2014	16.07.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 21.08.2014 r. 446.858 zł
35	Remont ul. Gościnniej w Inwaldzie	265.000	164.307	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.21.2014	30.07.2014 r.	15.09.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 05.09.2014 r. 162.680 zł
36	Przebudowa ul. Prusa w Andrychowie	425.000	384.125	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.22.2014	30.07.2014 r.	12.11.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 12.11.2014 r. 333.225 zł
37	Remont mostu na ul. Pogodnej w Targanicach	56.340	45.002	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.172.2014	31.07.2014 r.	31.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 26.08.2014 r. 45.002 zł
38	Remont barier energochłonnych i barier ochronnych przy drogach gminnych	65.000	64.011	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.173.2014	31.07.2014 r.	30.11.2014 r.	Lucyna Moskwik	Zakończono 30.11.2014 r. 64.011 zł
39	Remont drogi na os. Mydlarze i os. Kluka w Rzykach	16.290	16.290	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.176.2014	04.08.2014 r.	14.08.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 14.08.2014 r. 16.290 zł
40	Remont ul. Żłota Górka, ul. Kasztanowa, ul. Polanka w Targanicach	30.700	30.700	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.177.2014	04.08.2014 r.	14.08.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 14.08.2014 r. 30.700 zł
41	Remont drogi na os. Młocki Dolne i os. Potrójna w Rzykach	44.350	44.350	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.178.2014	04.08.2014 r.	12.09.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 03..09.2014 r. 44.350 zł

42	Kupno i sprzedaż ciepła w 2014/2015r.	474.000	474.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.23.2014	06.08.2014 r.	30.08.2015 r.	Katarzyna Jagoda	Zakończono w zakresie 2014 r. 468.140 zł
43	Remont drogi ul. Polna w Andrychowie	12.000	12.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.186.2014	22.08.2014 r.	29.08.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 29.08.2014 r. 12.000 zł
44	Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów	228.780	228.780	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.24.2014	25.08.2014 r.	30.10.2014 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 30.10.2014 r. 228.780 zł
45	Remont drogi bocznej od ul. Beskidzkiej w Targanicach / droga do boiska /	122.754	122.754	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.188.2014	27.08.2014 r.	05.09.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 05.09.2014 r. 122.754 zł
46	Remont drogi na os. Korcza w Inwałdzie	25.000	25.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.189.2014	27.08.2014 r.	04.09.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 04.09.2014 r. 25.000 zł
47	Budowa mostu w ciągu drogi do kościoła w Rzykach	435.000	417.139	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.25.2014	04.09.2014 r.	31.10.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 29.10.2014 r. 417.139 zł
48	Przebudowa ul. Granicznej w Brzezince	176.300	149.936	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.191.2014	04.09.2014 r.	20.10.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 20.10.2014 r. 149.936 zł
49	Przebudowa ul. Dworskiej w Inwałdzie	117.310	110.253	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.195.2014	09.09.2014 r.	10.10.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 09.10.2014 r. 110.253 zł

50	Przebudowa drogi bocznej od ul. Kilińskiego w Andrychowie	153.200	146.909	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.196.2014	09.09.2014 r.	20.10.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 20.10.2014 r. 143.354 zł
51	Budowa chodnika przy ul. Raclawickiej w Sulkowicach	690.000	685.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.26.2014	10.09.2014 r.	30.04.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2014 r. 684.932 zł
52	Remont chodnika na ul. Szewskiej w Andrychowie	120.000	94.802	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.198.2014	11.09.2014 r.	30.10.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 30.10.2014 r. 94.802 zł
53	Rozbudowa ul. ks. Nowaka w Roczynach	347.430	325.577	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.29.2014	16.09.2014 r.	12.12.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 14.11.2014 r. 316.710 zł
54	Remont drogi na os. Korcza Bór i os. Praciaki w Rzykach	63.000	63.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.204.2014	23.09.2014 r.	24.10.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 24.10.2014 r. 63.000 zł
55	Remont mostu na drodze do os. Kuwik w Inwaldzie	107.000	106.021	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.205.2014	26.09.2014 r.	28.11.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 14.11.2014 r. 106.021 zł
56	Przebudowa drogi na os. Młocki Górne w Rzykach	400.650	388.454	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.30.2014	03.10.2014 r.	20.11.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 20.11.2014 r. 388.454 zł
57	Przebudowa ul. Zarzecznej w Roczynach	478.950	559.134	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.31.2014	06.10.2014 r.	14.11.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 14.11.2014 r. 559.128 zł

58	Przebudowa drogi na os. Francja w Sulkowicach Łęgu	550.828	478.917	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.32.2014	06.10.2014 r.	14.11.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 14.11.2014 r. 440.940 zł
59	Przebudowa drogi bocznej od ul. Beskidzkiej w Targanicach / do budynku 117 /	72.120	69.466	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.211.2014	06.10.2014 r.	20.10.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 20.10.2014 r. 69.466 zł
60	Przebudowa drogi bocznej I od ul. Raclawickiej w Sulkowicach Bołęczynie	66.080	58.765	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.212.2014	06.10.2014 r.	20.11.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 20.11.2014 r. 58.765 zł
61	Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Zagórniku	180.100	143.506	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.213.2014	07.10.2014 r.	28.11.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 24.11.2014 r. 143.506 zł
62	Przebudowa drogi bocznej od ul. Fabrycznej w Andrychowie	148.470	124.293	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.214.2014	07.10.2014 r.	28.11.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 28.11.2014 r. 124.293 zł
63	Przebudowa drogi bocznej od ul. Raclawickiej w Sulkowicach Bołęczynie	156.140	125.452	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.215.2014	07.10.2014 r.	28.11.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 25.11.2014 r. 125.452 zł
64	Przebudowa drogi bocznej II od ul. Raclawickiej w Sulkowicach Bołęczynie	40.000	31.249	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.217.2014	07.10.2014 r.	28.11.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 25.11.2014 r. 31.249 zł
65	Przebudowa drogi bocznej od ul. Wiejskiej w Inwaldzie	112.540	99.996	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.218.2014	07.10.2014 r.	28.11.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 28.11.2014 r. 99.996 zł



66	Wykonanie oświetlenia na ul. Przemysłowej w Andrychowie	10.000	9.453	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.227.2014	13.10.2014 r.	20.10.2014 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 20.10.2014 r. 9.453 zł
67	Przebudowa drogi na os. Kluki w Rzykach	270.000	255.912	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.36.2014	27.10.2014 r.	29.12.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 19.12.2014 r. 255.899 zł
68	Przebudowa drogi do cmentarza w Zagórniku	240.000	239.940	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.37.2014	27.10.2014 r.	29.12.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 19.12.2014 r. 239.940 zł
69	Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Gminy Andrychów	383.000	383.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.41.2014	13.11.2014 r.	31.12.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 31.12.2014 r. 79.003 zł
70	Rozbudowa ul. ks. Nowaka w Roczynach - roboty uzupełniające	51.574	51.574	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.42.2014	13.11.2014 r.	14.11.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 14.11.2014 r. 51.563 zł
71	Naprawa nawierzchni na ul. Cisowej, Jagodowej, Beskidzkiej w Targanicach	101.941	101.941	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.279.2014	25.11.2014 r.	19.12.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 18.12.2014 r. 101.941 zł
72	Remont chodnika na os. Włókniarzy w Andrychowie	23.000	22.571	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.280.2014	25.11.2014 r.	12.12.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 12.12.2014 r. 22.571 zł
73	Remont nawierzchni drogi Al. Wietrznego w Andrychowie	9.267	9.276	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.287.2014	27.11.2014 r.	12.12.2014 r.	Lucyna Moskwik	Zakończono 12.12.2014 r. 9.276 zł

74	Naprawa jezdni i korpusu drogi ul. Jawornicka w Targanicach	50.000	47.669	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.296.2014	03.12.2014 r.	18.12.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 17.12.2014 r. 47.669 zł
75	Naprawa jezdni i korpusu drogi ul. Solakiewicza w Zagórniku	155.000	154.292	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.298.2014	04.12.2014 r.	29.12.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 19.12.2014 r. 154.292 zł
76	Remont kładki pieszo-jezdnej os. Kluka w Rzykach	53.000	51.171	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.302.2014	08.12.2014 r.	29.12.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 23.12.2014 r. 51.171 zł
<b><i>DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA ZADANIA PROJEKTOWE</i></b>								
1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1737K Andrychów- Rzyki- Jagódki	0	0	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.158.2012	30.11.2012 r.	15.05.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono w zakresie 2014 r. 0 zł
2	Przebudowa parkingu przy kościele w Sulkowicach Bołęcinie	31.040	31.040	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.161.2012	30.11.2012 r.	31.01.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 31.01.2014r. 31.040 zł
3	Rozbudowa ul. Metalowców w Andrychowie wraz z miejscami parkingowymi	44.342	44.342	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.15.2013	10.01.2013 r.	31.03.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 10.02.2014r. 44.342 zł
4	Przebudowa mostu w ciągu drogi na os. Sordyle w Rzykach	11.513	11.513	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.22.2013	05.02.2013 r.	30.05.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 12.05.2014r. 11.513 zł

5	Przebudowa mostu w ciągu drogi do kościoła w Rzykach	13.874	13.874	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.25.2013	07.02.2013 r.	30.05.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 05.02.2014r. 13.874 zł
6	Przebudowa ul. Dąbrowskiego /bocznej/ w Andrychowie	22.140	22.140	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.34.2013	12.02.2013 r.	03.01.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 03.01.2014r. 22.140 zł
7	Przebudowa drogi łączącej nul. Włókniarzy z ul. Starowiejską w Andrychowie	32.103	32.103	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.107.2013	25.06.2013 r.	30.10.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 10.10.2014 r. 32.103 zł
8	Przebudowa ul. Konopnickiej w Andrychowie	19.373	19.373	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.127.2013	01.08.2013 r.	01.09.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 05.11.2014 r. 15.498 zł
9	Ekspertyza stanu technicznego mostu na ul. Pogodnej w Targanicach	4.920	4.920	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.54.2014	12.03.2014 r.	31.03.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 31.03.2014r. 4.920 zł
10	Remont ul. Gościnną w Inwaldzie	7.380	7.380	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.81.2014	07.04.2014 r.	31.07.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 28.07.2014r. 7.380 zł
11	Przebudowa drogi bocznej od ul. Działy do budynku 5 w Brzezince	2.583	2.583	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.115.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 29.08.2014r. 2.583 zł
12	Przebudowa drogi na os. Korcza do oczyszczalni ścieków w Inwaldzie	7.134	7.134	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.115.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 29.08.2014r. 7.134 zł

13	Przebudowa ul. Granicznej od ul. Słonecznej w Brzezince	8.979	8.979	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.115.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 29.08.2014r. 8.979 zł
14	Przebudowa drogi bocznej od ul. Wiejskiej w Inwałdzie	3.075	3.075	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.115.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 29.08.2014r. 3.075 zł
15	Przebudowa drogi bocznej od ul. Kilińskiego do budynku 57 w Andrychowie	3.690	3.690	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.115.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 29.08.2014r. 3.690 zł
16	Przebudowa ul. Dworskiej w Inwałdzie	4.428	4.428	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.115.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 29.08.2014r. 4.428 zł
17	Przebudowa drogi bocznej od ul. Fabrycznej do bud. 64 b w Andrychowie	4.305	4.305	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.115.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 29.08.2014r. 4.305 zł
18	Przebudowa drogi na os. Francja w Sulkowicach Łęgu	18.450	18.450	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.116.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 01.09.2014 r. 18.450 zł
19	Przebudowa ul. Zarzecznej w Sulkowicach Łęgu	12.669	12.669	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.116.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 01.09.2014 r. 12.669 zł
20	Przebudowa łącznika ul. Zarzeczna -Francja w Sulkowicach Łęgu	7.749	7.749	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.116.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 01.09.2014 r. 7.749 zł

21	Przebudowa drogi bocznej od ul. Raclawickiej w Sulkowicach Bołęcinie	4.674	4.674	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.116.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 01.09.2014 r. 4.674 zł
22	Przebudowa drogi bocznej od ul. Wspólnej w Sulkowicach Bołęcinie	3.444	3.444	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.116.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 01.09.2014 r. 3.444 zł
23	Przebudowa drogi bocznej / do budynku 220/ od ul. Raclawickiej w Sulkowicach Bołęcinie.	2.460	2.460	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.116.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 01.09.2014 r. 2.460 zł
24	Przebudowa drogi bocznej / do budynku 104 / od ul. Raclawickiej w Sulkowicach Bołęcinie	2.460	2.460	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.116.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 01.09.2014 r. 2.460 zł
25	Przebudowa drogi bocznej od ul. Beskidzkiej do boiska w Targanicach	4.797	4.797	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.116.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 01.09.2014 r. 4.797 zł
26	Przebudowa ul. Kolorowej w Targanicach	5.289	5.289	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.116.2014	09.05.2014 r.	14.11.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 14.11.2014 r. 5.289 zł
27	Przebudowa ul. Jaworowej od ul. Nowa Wieś w Targanicach	2.460	2.460	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.116.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 01.09.2014 r. 2.460 zł
28	Przebudowa drogi bocznej od ul. Beskidzkiej do budynku 117 w Targanicach	2.829	2.829	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.116.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 01.09.2014 r. 2.829 zł

29	Przebudowa ul. Jaworowej w Targanicach	4.305	4.305	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.116.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 01.09.2014 r. 4.305 zł
30	Przebudowa ul. Kamieńcowej w Sulkowicach Bołęczynie	3.567	3.567	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.116.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 01.09.2014 r. 3.567 zł
31	Przebudowa drogi do cmentarza w Zagórniku	3.567	3.567	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.117.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 29.08.2014 r. 3.567 zł
32	Przebudowa drogi na os. Biadasów I w Zagórniku	4.920	4.920	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.117.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 29.08.2014r. 4.920 zł
33	Przebudowa ul. Rekreacyjnej do ul. Skornickiej w Zagórniku	2.952	2.952	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.117.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 29.08.2014r. 2.952 zł
34	Przebudowa ul. Stawowej w Roczynach	9.225	9.225	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.117.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 29.08.2014r. 9.225 zł
35	Przebudowa drogi na os. Młocki Górne w Rzykach	8.856	8.856	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.117.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 29.08.2014r. 8.856 zł
36	Przebudowa drogi bocznej od ul. Dolnej w Roczynach	7.872	7.872	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.117.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 29.08.2014r. 7.872 zł

37	Przebudowa ul. Zarzecznej w Roczynach	17.835	17.835	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.117.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 29.08.2014r. 17.835 zł
38	Przebudowa drogi na os. Młocki Górne do budynku nr 120 w Rzykach	11.685	11.685	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.117.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 29.08.2014r. 11.685 zł
39	Przebudowa drogi na os. Kluki w Rzykach	5.781	5.781	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.117.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 29.08.2014r. 5.781 zł
40	Budowa parkingu przy OPS w Andrychowie	6.002	6.002	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.135.2014	20.05.2014 r.	30.05.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono w zakresie 2014 r. 6.002 zł
41	Analiza uciążliwości akustycznej względem budynku przy ul. Batorego w Andrychowie	15.990	15.990	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.136.2014	22.05.2014 r.	31.07.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 31.07.2014 r. 15.990 zł
42	Przeglądy obiektów mostowych	9.813	9.813	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.155.2014	03.07.2014 r.	30.09.2014 r.	Dorota Bialek	Zakończono 30.09.2014 r. 9.813 zł
43	Budowa chodnika w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja w Andrychowie	9.840	9.840	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.164.2014	16.07.2014 r.	30.06.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2014 r. 9.840 zł
44	Przebudowa ul. Polnej w Andrychowie	16.482	16.482	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.168.2014	29.07.2014 r.	30.06.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2014 r. 16.482 zł

45	Przebudowa ul. Leśnej w Roczynach	15.006	15.006	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.169.2014	29.07.2014 r.	30.06.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2014 r. 15.006 zł
46	Przebudowa drogi bocznej na os. Praciaki w Rzykach	19.000	19.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.171.2014	31.07.2014 r.	30.12.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 15.12.2014 r. 19.000 zł
47	Przebudowa ul. Spokojnej w Roczynach	16.728	16.728	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.181.2014	11.08.2014 r.	30.06.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono w zakresie 2014 r. 16.728 zł
48	Przebudowa drogi bocznej od Bielskiej w Roczynach	5.166	5.166	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.182.2014	11.08.2014 r.	30.06.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono w zakresie 2014 r. 5.166 zł
49	Przebudowa drogi na os. Sordyle w Rzykach	13.924	13.924	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.183.2014	11.08.2014 r.	30.11.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono w zakresie 2014 r. 13.924 zł
50	Budowa sieci oświetleniowej na os. Potrójna w Rzykach	13.961	13.961	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.187.2014	26.08.2014 r.	30.01.2015 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono w zakresie 2014 r. 13.961 zł
51	Przebudowa ul. Granicznej w Andrychowie	17.638	17.638	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.281.2014	26.11.2014 r.	30.10.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono w zakresie 2014 r. 17.638 zł
52	Budowa parkingu przy NZOZ VENA w Andrychowie	11.734	11.734	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.282.2014	26.11.2014 r.	30.08.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2014 r. 11.734 zł



53	Przebudowa parkingu przy ul. Krakowskiej w Andrychowie	5.904	5.904	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.283.2014	26.11.2014 r.	16.11.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2014 r. 5.904 zł
54	Przebudowa ul. Tkackiej /bocznej do Głowackiego/ w Andrychowie	1.661	1.661	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.284.2014	26.11.2014 r.	30.11.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2014 r. 1.661 zł.
55	Przebudowa ul. Tkackiej /bocznej za mostem/ w Andrychowie	1.402	1.402	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.285.2014	26.11.2014 r.	15.12.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2014 r. 1.402 zł
56	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Tkacka /boczna/ - etap III w Andrychowie	8.081	8.081	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.286.2014	27.11.2014 r.	30.11.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono w zakresie 2014 r. 8.081 zł
57	Budowa parkingu ul. Olszyny w Andrychowie	3.395	3.395	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.288.2014	28.11.2014 r.	30.08.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2014 r. 3.395 zł
58	Przebudowa ul. Polanka w Targanicach	2.952	2.952	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.289.2014	28.11.2014 r.	28.08.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono w zakresie 2014 r. 2.952 zł
59	Przebudowa ul. Wyzwolenia w Andrychowie	1.845	1.845	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.291.2014	28.11.2014 r.	28.09.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2014 r. 1.845 zł
60	Przebudowa drogi na os. Biadasów I w Zagórniku	1.230	1.230	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.292.2014	28.11.2014 r.	16.11.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono w zakresie 2014 r. 1.230 zł

61	Przebudowa łącznika ul. Podgórskiej -Kościuszki w Andrychowie	4.151	4.151	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.293.2014	01.12.2014 r.	28.08.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w Zakresie 2014 r. 4.151 zł
<b>POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE</b>								
1	Adaptacja budynku inkubatora dla potrzeb OPS w Andrychowie	495.000	495.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.22.2013	26.04.2013 r.	31.01.2014 r.	Danuta Trojak	Zakończono 31.01.2014r. 431.407 zł
2	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej przy SP 2 i GM 1 w Andrychowie	1.136.420	1.136.420	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.58.2013	03.10.2013 r.	29.08.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 18.08.2014 r. 1.117.181 zł
3	Renowacja zabytkowej kapliczki w Roczynach	31.172	31.172	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.152.2013	04.10.2013 r.	31.01.2014 r.	Danuta Trojak	Zakończono 31.01.2014r. 30.319 zł
4	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu budynku Rynek 14 w Andrychowie	68.000	66.476	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.31.2014	20.01.2014 r.	30.04.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 11.04.2014r. 64.482 zł
5	Renowacja zabytkowej kaplicy św. Bartłomieja w Żagórniku	542.504	332.051	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.05.2014	17.03.2014 r.	29.08.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 29.08.2014 r. 330.313 zł
6	Wymiana instalacji elektrycznej w Bibliotece Miejskiej w Andrychowie – etap II	19.000	19.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.67.2014	28.03.2014 r.	07.04.2014 r.	Danuta Trojak	Zakończono 07.04.2014r. 19.000 zł

7	Wymiana instalacji elektrycznej w Domu Kultury w Inwaldzie	59.500	59.500	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.68.2014	28.03.2014 r.	15.05.2014 r.	Danuta Trojak	Zakończono 12.05.2014r. 59.500 zł
8	Remont domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Andrychowie	63.000	62.884	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.69.2014	31.03.2014 r.	30.06.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 12.06.2014r. 62.884 zł
9	Wymiana kamienia upamiętniającego bitwę pod Monte Casino na cmentarzu komunalnym w Andrychowie	7.000	6.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.70.2014	31.03.2014 r.	10.05.2014 r.	Danuta Trojak	Zakończono 09.05.2014r. 6.000 zł
10	Modernizacja widowni LKS Halniak w Targanicach	96.000	72.726	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.101.2014	30.04.2014 r.	27.06.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 18.06.2014r. 72.726 zł
11	Remont stolarki drzwiowej i malowanie parteru w SP2 w Andrychowie	37.100	37.100	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.105.2014	07.05.2014 r.	08.08.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 08.08.2014 r. 37.100 zł
12	Dostawa i montaż klimatyzatorów do przedszkola przy ZSS w Sulkowicach-Lęgu	15.900	15.900	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.106.2014	07.05.2014 r.	30.05.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 30.05.2014r. 15.900 zł
13	Remont i docieplenie budynku Domu Kultury w Targanicach	719.496	738.559	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.09.2014	08.05.2014 r.	25.08.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 20.08.2014 r. 738.559 zł
14	Budowa rekreacyjnej siłowni zewnętrznej przy ZSS w Targanicach	35.000	35.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.111.2014	09.05.2014 r.	19.08.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 19.08.2014 r. 35.000 zł

16	Budowa rekreacyjnej siłowni zewnętrznej na os. Lenartowicza w Andrychowie	35.000	35.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.112.2014	09.05.2014 r.	30.09.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 25.09.2014 r. 35.000 zł
17	Budowa placu zabaw „Radosna Szkoła „ w Inwaldzie	120.000	124.174	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.13.2014	10.06.2014 r.	22.09.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 22.09.2014 r. 124.174 zł
18	Budowa placu zabaw „Radosna Szkoła „ w Zagórniku	113.000	129.224	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.14.2014	12.06.2014 r.	29.08.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 14.08.2014r. 129.224 zł
19	Budowa placu zabaw „Radosna Szkoła „ w Sulkowicach Bołęczynie	114.000	150.093	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.15.2014	12.06.2014 r.	29.08.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 14.08.2014r. 150.093 zł
20	Odwodnienie cmentarza w Rocznach – etap II	51.000	50.968	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.145.2014	18.06.2014 r.	19.09.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 18.09.2014 r. 50.968 zł
21	Remont obiektów sportowo-rekreacyjnych ul. Grunwaldzka w Andrychowie	70.000	70.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.148.2014	23.06.2014 r.	19.09.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 18.09.2014 r. 69.999 zł
22	Budowa rekreacyjnej siłowni zewnętrznej ul. Grunwaldzka w Andrychowie	35.780	35.780	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.149.2014	24.06.2014 r.	30.09.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 22.09.2014 r. 35.780 zł
23	Remont domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Andrychowie – roboty uzupełniające	28.500	28.500	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.153.2014	02.07.2014 r.	29.08.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 29.08.2014 r. 28.500 zł

24	Termomodernizacja budynków ZSS w Rocznach	560.000	581.531	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.16.2014	07.07.2014 r.	09.09.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 09.09.2014 r. 581.486 zł
25	Wymiana stolarki okiennej w Domu Kultury w Inwaldzie	9.000	9.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.157.2014	08.07.2014 r.	31.07.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 31.07.2014 r. 9.000 zł
26	Termomodernizacja budynku ZSS w Zagórniku	185.600	232.703	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.17.2014	09.07.2014 r.	09.09.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 09.09.2014 r. 228.821 zł
27	Remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 4 w Andrychowie	7.000	6.983	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.159.2014	14.07.2014 r.	31.07.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 31.07.2014 r. 6.983 zł
28	Remont pokrycia dachu w Przedszkolu w Targanicach	4.000	3.601	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.160.2014	14.07.2014 r.	14.08.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 31.07.2014 r. 3.601 zł
29	Remont pokrycia dachu w Przedszkolu nr 2 w Andrychowie	50.000	47.874	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.161.2014	14.07.2014 r.	25.08.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 21.08.2014 r. 47.874 zł
30	Remont budynku Domu Kultury w Targanicach – roboty uzupełniające	183.000	182.988	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.20.2014	16.07.2014 r.	08.09.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 08.09.2014 r. 182.988 zł
31	Remont boiska treningowego na terenie stadionu „Beskid” w Andrychowie	40.000	39.884	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.166.2014	24.07.2014 r.	12.08.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 12.08.2014 r. 39.884 zł

32	Wymiana podłogi sportowej na hali gimnastycznej przy GM 1 w Andrychowie	300.000	154.652	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.192.2014	05.09.2014 r.	15.10.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 15.10.2014 r. 139.435 zł
33	Rozbudowa budynku OSP w Targanicach	91.152	91.152	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.28.2014	16.09.2014 r.	30.04.2015 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono w zakresie 2014 r. 91.152 zł
34	Budowa pawilonu sportowego LKS „Znicz” w Sulkowicach Bołęcinie	130.000	130.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.209.2014	03.10.2014 r.	16.12.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 08.12.2014 r. 129.986 zł
35	Konserwacja zabytkowej kapliczki przy ul. Brzezi w Andrychowie	32.000	29.151	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.228.2014	14.10.2014 r.	10.12.2104 r.	Urszula Stanek	Zakończono 08.12.2014 r. 29.151 zł
36	Remont dachu na budynku Domu Kultury w Sulkowicach Bołęcinie	13.353	13.353	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.237.2014	31.10.2014 r.	14.11.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 14.11.2014 r. 13.353 zł
37	Rozbudowa budynku OSP w Targanicach – etap I roboty dodatkowe	38.027	38.027	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.40.2014	12.11.2014 r.	28.11.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 28.11.2014 r. 27.848 zł
38	Wymiana wymiennika ciepła w SP nr 4 w Andrychowie	50.000	50.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.290.2014	28.11.2014 r.	29.12.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 29.12.2014 r. 50.000 zł
39	Wymiana lamp oświetleniowych w SP nr 4 w Andrychowie	22.386	22.386	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 418/26/SP4/2014	15.12.2014 r.	22.12.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 22.12.2014 r. 22.386 zł

40	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku OWR w Andrychowie	46.221	46.221	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 420/66/OWR/2014	15.12.2014 r.	29.12.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 29.12.2014 r. 46.221 zł
41	Remont kotłowni w SP nr 4 w Andrychowie	7.691	7.691	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.307.2014	15.12.2014 r.	29.12.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 29.12.2014 r. 7.691 zł
<b>POZOSTAŁE ZADANIA PROJEKTOWE</b>								
1	Budowa budynków socjalnych w Andrychowie	4.600	4.600	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.56.2013	25.03.2013 r.	30.06.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 08.07.2014 r. 0 zł
2	Przebudowa i ocieplenie budynku OSP wraz z zagospodarz. terenów sportowych w Rzykach	17.920	17.920	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.108.2013	08.08.2013 r.	31.09.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 30.07.2014 r. 17.920 zł
3	Termomodernizacja budynku ZSS w Zagórniku	5.400	5.400	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.14.2014	09.01.2014 r.	10.03.2014 r.	Danuta Trojak	Zakończono 10.03.2014r. 5.400 zł
4	Termomodernizacja budynku ZSS w Roczynach	8.300	8.300	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.28.2014	13.01.2014 r.	25.03.2014 r.	Danuta Trojak	Zakończono 25.03.2014r. 8.300 zł
5	Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Targanice – Porąbka Wielka Puszcza zamówienie uzupełniające	54.823	54.823	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.01.2014	14.01.2014 r.	30.09.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2014 r. 54.823 zł

6	Budowa placu zabaw „ Radosna Szkoła „ w Zagórniku	6.300	6.300	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.32.2014	20.01.2014 r.	20.03.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 20.03.2014r. 6.300 zł
7	Budowa placu zabaw „ Radosna Szkoła „ w Sulkowicach Bołęcinie	5.300	5.300	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.33.2014	20.01.2014 r.	20.03.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 20.03.2014r. 5.300 zł
8	Budowa zaplecza sanitarnego oraz remont widowni LKS Halniak w Targanicach	4.000	4.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.113.2014	09.05.2014 r.	08.08.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 08.08.2014 r. 4.000 zł
9	Budowa budynku socjalno-szatniowego LKS Gronie w Zagórniku	4.000	4.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.114.2014	09.05.2014 r.	08.08.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 08.08.2014 r. 4.000 zł
10	Rozbudowa, przebudowa budynku ZSS na pomieszczenia przedszkolne w Inwaldzie	15.990	15.990	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.118.2014	12.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 29.08.2014 r. 15.990 zł
11	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZSS w Sulkowicach Łęgu	8.758	8.758	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.142.2014	05.06.2014 r.	30.03.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono w zakresie 2014 r. 8.758 zł
12	Rozbudowa budynku OSP w Inwaldzie	10.800	10.800	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.158.2014	08.07.2014 r.	31.03.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono w zakresie 2014 r. 10.800 zł
13	Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu nr 2 w Andrychowie	11.000	11.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.163..2014	16.07.2014 r.	15.10.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 15.10.2014 r. 11.000 zł



