

UMOWY REALIZOWANE W 2017 ROKU

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjno-remontowego | Wartość szacunkowa zadania | Wartość zadania wg umowy | Zaawansowanie realizacji zadania | Data zawarcia umowy | Data zakończenia umowy | Osoba prowadząca | Ostateczna wartość zadania |
|---|---|----------------------------|--------------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|---|
| <i>DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE</i> | | | | | | | | |
| 1 | Letnie i zimowe utrzymanie dróg, na terenie Gminy Andrychów 2016/2018 | 2.558.300 | 2.558.300 | W trakcie realizacji. Umowa nr 272.43.2015 | 18.12.2015 r. | 31.12.2018 r. | Katarzyna Jarzyna | Zakończono w zakresie 2017 r. 2.185.140 zł |
| 2 | Kupno i sprzedaż ciepła w 2016/2017r. | 1.400.000 | 1.400.000 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.15.2016 | 27.07.2016 r. | 31.08.2017 r. | Katarzyna Jarzyna | Zakończono 31.08.2017 r. 1.383.539 zł |
| 3 | Przebudowa ul. Stawowej w Roczynach | 145.036 | 145.036 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.17.2016 | 03.08.2016 r. | 26.05.2017 r. | Urszula Siekierska | Zakończono 26.04.2017 r. 144.997 zł |
| 4 | Przebudowa ul. Zarzecznej w Sulkowicach Łęgu | 151.534 | 151.534 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.18.2016 | 10.08.2016 r. | 28.04.2017 r. | Dawid Walczak | Zakończono 26.04.2017 r. 151.210 zł |
| 5 | Przebudowa ul. Dolnej /bocznej/ w Roczynach | 87.883 | 87.883 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.19.2016 | 30.08.2016 r. | 26.05.2017 r. | Urszula Siekierska | Zakończono 26.04.2017 r. 87.319 zł |
| 6 | Budowa parkingu przy OPS w Andrychowie | 262.600 | 262.600 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.20.2016 | 16.08.2016 r. | 20.03.2017 r. | Dawid Walczak | Zakończono 20.03.2017 r. 261.967 zł |
| 7 | Budowa parkingu przy ZSS w Sulkowicach Bołęcinie | 15.823 | 15.823 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.190.2016 | 05.10.2016 r. | 31.05.2017 r. | Dawid Walczak | Zakończono 31.05.2017 r. 15.823 zł |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|---|---------------|---------------|--------------------|---|
| 8 | Przebudowa ul. Słowackiego i Traugutta w Andrychowie | 1.238.781 | 1.238.781 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.23.2016 | 17.11.2016 r. | 15.08.2017 r. | Dawid Walczak | Zakończono 14.08.2017 r. 1.205.883 zł |
| 9 | Przebudowa ul. Floriańskiej w Targanicach | 1.120.198 | 1.120.198 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.25.2016 | 25.11.2016 r. | 30.06.2017 r. | Dawid Walczak | Zakończono 30.06.2017 r. 1.066.438 zł |
| 10 | Przebudowa drogi na os. Biedasów II w Zagórniku | 270.000 | 256.724 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.26.2016 | 25.11.2016 r. | 30.05.2017 r. | Urszula Siekierska | Zakończono 20.06.2017 r. 256.535 zł |
| 11 | Przebudowa placu przy ul. Krakowskiej w Andrychowie | 198.819 | 198.819 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.27.2016 | 02.12.2016 r. | 30.06.2017 r. | Urszula Siekierska | Zakończono 16.06.2017 r. 198.819 zł |
| 12 | Przebudowa łącznika ul. Podgórskiej i ul. Kościuszki w Andrychowie | 872.370 | 860.062 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.28.2016 | 08.12.2016 r. | 14.06.2017 r. | Dawid Walczak | Zakończono 30.05.2017 r. 799.693 zł |
| 13 | Budowa chodnika ul. Konstytucji 3 Maja w Andrychowie | 504.647 | 504.647 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.32.2016 | 15.12.2016 r. | 30.06.2017 r. | Urszula Siekierska | Zakończono 31.05.2017 r. 441.548 zł |
| 14 | Przebudowa ul. Granicznej w Andrychowie | 900.000 | 704.453 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.33.2016 | 21.12.2016 r. | 30.06.2017 r. | Dawid Walczak | Zakończono 29.05.2017 r. 635.977 zł |
| 15 | Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów | 170.000 | 168.121 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.34.2016 | 30.12.2016 r. | 31.12.2017 r. | Jerzy Dwojak | Zakończono 31.12.2017 r. |
| 16 | Przebudowa drogi na os. Sordyle w Rzykach | 900.000 | 755.312 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.01.2017 | 03.01.2017 r. | 30.06.2017 r. | Urszula Siekierska | Zakończono 07.06.2017 r. 685.889 zł |
| 17 | Budowa Systemu Informacji Miejskiej w miejscowości Rzyki i Zagórnik | 45.818 | 45.818 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.74..2017 | 25.04.2017 r. | 31.07.2017 r. | Dorota Białek | Zakończono 31.07.2017 r. 43.081 zł |

| | | | | | | | | |
|----|--|------------|------------|---|---------------|---------------|-----------------------|--|
| 18 | Budowa sieci oświetlenia ulicznego os. Hulakówka w Zagórniku | 98.912 | 98.912 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.76.2017 | 09.05.2017 r. | 25.07.2017 r. | Jerzy Dwojak | Zakończono 26.06.2017 r. 98.912 zł |
| 19 | Budowa oświetlenia wokół kościoła w Rzykach | 47.076 | 47.076 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.77.2017 | 09.05.2017 r. | 03.07.2017 r. | Jerzy Dwojak | Zakończono 09.06.2017 r. 47.076 zł |
| 20 | Przebudowa ul. Skornickiej w Zagórniku | 575.000 | 575.000 | W trakcie realizacji. Umowa nr 272.06.2017 | 10.05.2017 r. | 30.04.2018 r. | Dawid Walczak | Zakończono w zakresie 2017 r. 574.988 zł |
| 21 | Dostawa 14 szt. nowych, wyprodukowanych w 2017 r autobusów dla potrzeb Gminy Andrychów | 10.194.240 | 10.194.240 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.07.2017 | 24.05.2017 r. | 15.12.2017 r. | Grzegorz Kłaput | Zakończono 15.12.2017 r. 10.194.240 zł |
| 22 | Budowa chodnika przy ul. Długiej w Targanicach | 151.992 | 151.992 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.88.2017 | 25.05.2017 r. | 26.10.2017 r. | Agnieszka Wojewodziec | Zakończono 26.10.2017 r. 151.991 zł |
| 23 | Przebudowa ul. Dąbrowskiego / bocznej / w Andrychowie | 180.000 | 153.550 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.94.2017 | 08.06.2017 r. | 29.09.2017 r. | Urszula Siekierska | Zakończono 29.09.2017 r. 153.513 zł |
| 24 | Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu 3 w Andrychowie | 140.000 | 109.351 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.95.2017 | 08.06.2017 r. | 31.08.2017 r. | Urszula Siekierska | Zakończono 25.08.2017 r. 108.938 zł |
| 25 | Zagospodarowanie terenów osiedlowych ul. Metalowców w Andrychowie | 80.000 | 73.304 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.96.2017 | 08.06.2017 r. | 31.08.2017 r. | Urszula Siekierska | Zakończono 31.07.2017 r. 72.249 zł |
| 26 | Budowa miejsc parkingowych oraz zatoki autobusowej ul. Solakiewicza w Zagórniku | 29.649 | 29.649 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.100.2017 | 21.06.2017 r. | 14.07.2017 r. | Katarzyna Jarzyna | Zakończono 30.06.2017 r. 29.649 zł |
| 27 | Przebudowa ul. Sadowej w Sulkowicach Łęgu- etap III | 134.988 | 134.988 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.109.2017 | 12.07.2017 r. | 25.08.2017 r. | Urszula Siekierska | Zakończono 25.08.2017 r. 134.162 zł |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|--|---------------|---------------|-----------------------|---|
| 28 | Przebudowa dróg bocznych od ul. Konstytucji 3 Maja w Andrychowie | 78.868 | 78.868 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.110.2017 | 12.07.2017 r. | 29.09.2017 r. | Urszula Siekierska | Zakończono 29.09.2017 r. 78.868 zł |
| 29 | Remont ul. Kwiatowej i ul. Dolnej w Roczynach | 39.516 | 39.516 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.111.2017 | 12.07.2017 r. | 31.08.2017 r. | Urszula Siekierska | Zakończono 31.08.2017 r. 39.516 zł |
| 30 | Remont nawierzchni ul. Cisowej w Targanicach | 19.862 | 19.862 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.111.2017 | 12.07.2017 r. | 31.08.2017 r. | Urszula Siekierska | Zakończono 31.08.2017 r. 19.862 zł |
| 31 | Przebudowa ul. Włókniarzy w Andrychowie – etap I | 1.447.096 | 1.447.096 | W trakcie realizacji. Umowa nr 272.14.2017 | 12.07.2017 r. | 31.10.2018 r. | Agnieszka Wojewodziec | Zakończono w zakresie 2017 r. 1.447.096 zł |
| 32 | Remont drogi na os. Haczki w Rzykach | 97.980 | 97.980 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.117.2017 | 09.08.2017 r. | 28.09.2017 r. | Dawid Walczak | Zakończono 16.10.2017 r. 97.980 zł |
| 33 | Przebudowa ul. Leśnej w Roczynach | 516.438 | 575.814 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.18.2017 | 16.08.2017 r. | 15.11.2017 r. | Urszula Siekierska | Zakończono 15.11.2017 r. 549.488 zł |
| 34 | Remont alejek przy ul. Lenartowicza w Andrychowie | 17.828 | 17.828 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.121.2017 | 17.08.2017 r. | 31.08.2017 r. | Katarzyna Jarzyna | Zakończono 31.08.2017 r. 17.828 zł |
| 35 | Remont ul. Floriańskiej w Andrychowie | 19.812 | 19.812 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.123.2017 | 18.08.2017 r. | 31.08.2017 r. | Katarzyna Jarzyna | Zakończono 31.08.2017 r. 19.812 zł |
| 36 | Przebudowa ul. Raclawickiej w Sulkowicach Bołęcinie | 700.000 | 600.000 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr SON.032.558.2017 | 22.08.2017 r. | 21.10.2017 r. | Powiat Wadowicki | Zakończono 20.09.2017 r. 568.278 zł |
| 37 | Remont poboczy ul. Sportowej w Roczynach | 27.465 | 27.465 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.125.2017 | 23.08.2017 r. | 08.09.2017 r. | Katarzyna Jarzyna | Zakończono 05.09.2017 r. 27.465 zł |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|---------|--|---------------|---------------|----------------------|---|
| 38 | Kupno i sprzedaż ciepła w 2017/2017r. | 270.000 | 270.000 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.19.2017 | 28.08.2017 r. | 31.11.2017 r. | Katarzyna Jarzyna | Zakończono 31.11.2017 r. 186.780 zł |
| 39 | Remont drogi bocznej od Bielskiej w Roczynach | 20.388 | 20.388 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.141.2017 | 01.09.2017 r. | 12.09.2017 r. | Katarzyna Jarzyna | Zakończono 05.09.2017 r. 20.388 zł |
| 40 | Remont ul. Wesolej w Targanicach | 46.069 | 46.069 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.143.2017 | 11.09.2017 r. | 16.10.2017 r. | Katarzyna Jarzyna | Zakończono 16.10.2017 r. 46.069 zł |
| 41 | Remont ul. Złota Górka w Targanicach | 81.376 | 81.376 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.144.2017 | 19.09.2017 r. | 31.10.2017 r. | Katarzyna Jarzyna | Zakończono 31.10.2017 r. 81.376 zł |
| 42 | Remont odwodnienia drogi na os. Młocki Górne w Rzykach | 26.745 | 26.745 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.150.2017 | 28.09.2017 r. | 31.10.2017 r. | Katarzyna Jarzyna | Zakończono 31.10.2017 r. 26.745 zł |
| 43 | Budowa oświetlenia ulicznego na os. Potrójna w Rzykach | 150.000 | 149.522 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.152.2017 | 02.10.2017 r. | 01.12.2017 r. | Jerzy Dwojak | Zakończono 23.11.2017 r. 149.522 zł |
| 44 | Remont drogi na os. Potrójna w Rzykach | 25.072 | 25.072 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.183.2017 | 08.11.2017 r. | 30.11.2017 r. | Katarzyna Jarzyna | Zakończono 23.11.2017 r. 25.072 zł |
| 45 | Odbiory techniczne fabrycznie nowych autobusów komunikacji publicznej | 55.965 | 55.965 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.187.2017 | 21.11.2017 r. | 20.12.2017 r. | Grzegorz Klaput | Zakończono 20.12.2017 r. 55.965 zł |
| 46 | Przebudowa instalacji oświetlenia parkowego ul. Lenartowicza 54 w Andrychowie | 36.700 | 36.700 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.211.2017 | 18.12.2017 r. | 28.12.2017 r. | Jerzy Dwojak | Zakończono 27.12.2017 r. 36.700 zł |

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA ZADANIA PROJEKTOWE

| | | | | | | | | |
|----|--|--------|--------|--|---------------|---------------|-------------------------|--|
| 1 | Przebudowa ul. Włókniarzy w Andrychowie | 23.923 | 23.923 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.174.2015 | 03.07.2015 r. | 28.02.2017 r. | Agnieszka Wojewodzic | Zakończono 03.03.2017 r. 23.923 zł |
| 2 | Przebudowa ul. bocznej od ul. Dąbrowskiego w Andrychowie | 4.590 | 4.590 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.88.2016 | 25.04.2016 r. | 31.03.2017 r. | Dawid Walczak | Zakończono 13.03.2017 r. 4.590 zł |
| 3 | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 781 w Targanicach /koło kościoła/ | 3.874 | 3.874 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.103.2016 | 13.05.2016 r. | 30.06.2017 r. | Agnieszka Wojewodzic | Zakończono 16.06.2017 r. 3.874 zł |
| 4 | Budowa chodnika przy ul. Batorego w Andrychowie | 19.680 | 19.680 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.103.2016 | 13.05.2016 r. | 29.12.2017 r. | Agnieszka Wojewodzic | Zakończono 29.12.2017 r. 9.840 zł |
| 5 | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 781 w Targanicach | 14.760 | 14.760 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.103.2016 | 13.05.2016 r. | 29.12.2017 r. | Agnieszka Wojewodzic | Zakończono 29.12.2017 r. 7.380 zł |
| 6 | Budowa chodnika przy ul. Brzezińskiej w Targanicach | 14.842 | 14.842 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.105.2016 | 23.05.2016 r. | 29.12.2017 r. | Agnieszka Wojewodzic | Zakończono 29.12.2017 r. 3.000 zł |
| 7 | Plan mobilności komunikacyjnej dla Gminy Andrychów | 28.120 | 28.120 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.156.2016 | 16.08.2016 r. | 31.01.2017 r. | Łukasz Jończy | Zakończono 31.01.2017 r. 28.120 zł |
| 8 | Przebudowa drogi na os. Młocki Górne do os. Potok Kubikowski w Rzykach | 8.266 | 8.266 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.167.2016 | 08.09.2016 r. | 30.06.2017 r. | Urszula Siekierska | Zakończono 09.06.2017 r. 8.266 zł |
| 9 | Przebudowa ul. Turystycznej bocznej w Sulkowicach Łęgu | 10.074 | 10.074 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.168.2016 | 08.09.2016 r. | 28.04.2017 r. | Urszula Siekierska | Zakończono 28.04.2017 r. 10.074 zł |
| 10 | Przebudowa drogi na os. Korcza w Inwaldzie | 35.732 | 35.732 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.169.2016 | 08.09.2016 r. | 31.10.2017 r. | Dawid Walczak | Zakończono 31.10.2017 r. 35.732 zł |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|--------|---|---------------|----------------|-----------------------|---|
| 11 | Przebudowa ul. Granicznej Górnej w Roczynach | 34.268 | 34.268 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.185.2016 | 03.10.2016 r. | 16.10.2017 r. | Urszula Siekierska | Zakończono 10.10.2017 r. 34.268 zł |
| 12 | Przebudowa ul. Słonecznej w Brzezince | 19.803 | 19.803 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.207.2016 | 26.10.2016 r. | 31.10..2017 r. | Agnieszka Wojewodziec | Zakończono 12.10.2017 r. 19.803 zł |
| 13 | Przebudowa ul. Długiej w Targanicach | 34.009 | 34.009 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.208.2016 | 26.10.2016 r. | 31.10.2017 r. | Agnieszka Wojewodziec | Zakończono 31.10.2017 r. 34.009 zł |
| 14 | Przebudowa ul. Granicznej w Roczynach /Czaniec/ | 9.317 | 9.317 | W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.245.2016 | 05.12.2016 r. | 30.06.2018 r. | Urszula Siekierska | Zakończono w zakresie 2017 r. 9.317 zł |
| 15 | Rozbudowa układu komunikacyjnego w Andrychowie | 31.734 | 31.734 | W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.248.2016 | 09.12.2016 r. | 30.06.2018 r. | Agnieszka Wojewodziec | Zakończono w zakresie 2017 r 31.734 zł |
| 16 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Lenartowicza w Andrychowie (PFU) | 2.935 | 2.935 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.249.2016 | 09.12.2016 r. | 31.01.2017 r. | Agnieszka Wojewodziec | Zakończono 31.01.2017 r. 2.935 zł |
| 17 | Budowa, przebudowa zaplecza technicznego taboru autobusowego przy ul. Batorego 24 w Andrychowie (PFU) | 23.000 | 23.000 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.250.2016 | 09.12.2016 r | 31.01.2017 r. | Grzegorz Kłaput | Zakończono 31.01.2017 r. 23.000 zł |
| 18 | Budowa łącznika ul. Dąbrowskiego z ul. Wyzwolenia w Andrychowie | 51.660 | 51.660 | W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.15.2017 | 04.01.2017 r. | 30.06.2018 r. | Agnieszka Wojewodziec | Zakończono w zakresie 2017 r. 51.660 zł |
| 19 | Bezpieczne przejścia-poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie i likwidację barier architektonicznych przejść dla pieszych w Gminie Andrychów (PFU) | 29.520 | 29.520 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.27.2017 | 17.01.2017 r. | 17.02.2017 r. | Grzegorz Kłaput | Zakończono 17.02.2017 r. 29.520 zł |
| 20 | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z systemem dynamicznej informacji przystankowej i systemu monitoringu wizyjnego w Gminie Andrychów | 58.425 | 58.425 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.28.2017 | 17.01.2017 r. | 17.02.2017 r. | Grzegorz Kłaput | Zakończono 17.02.2017 r. 58.425 zł |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------|--------|---|---------------|---------------|-----------------------|--|
| 21 | Identyfikacja wizualna taboru autobusowego i infrastruktury przystankowej dla Gminy Andrychów | 8.426 | 8.426 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.29.2017 | 17.01.2017 r. | 17.04.2017 r. | Grzegorz Kłaput | Zakończono 17.04.2017 r. 8.426 zł |
| 22 | Dostawa nowych wyprodukowanych w 2017 r autobusów dla potrzeb Gminy Andrychów (PFU) | 15.375 | 15.375 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.30.2017 | 17.01.2017 r. | 17.02.2017 r. | Grzegorz Kłaput | Zakończono 17.02.2017 r. 15.375 zł |
| 23 | Podniesienie efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów (PFU) | 6.765 | 6.765 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.37.2017 | 27.01.2017 r. | 17.02.2017 r. | Grzegorz Kłaput | Zakończono 17.02.2017 r. 6.765 zł |
| 24 | Usługi doradcze w zakresie przygotowania i wdrożenia usługi publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrychów | 44.895 | 44.895 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.63.2017 | 22.03.2017 r. | 22.12.2017 r. | Grzegorz Kłaput | Zakończono 22.12.2017 r. 44.895 zł |
| 25 | Przebudowa ul. Włókniarzy – etap II w Andrychowie | 11.931 | 11.931 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.90.2016 | 25.05.2017r. | 30.11.2017 r. | Agnieszka Wojewodziec | Zakończono 15.12.2017 r. 10.380 zł |
| 26 | Budowa przepustu na potoku Frydrychówka w Inwałdzie | 11.808 | 11.808 | W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.91.2017 | 31.05.2017 r. | 31.05.2018 r | Dawid Walczak | Zakończono w zakresie 2017 r. 11.808 zł |
| 27 | Przebudowa ul. Wiejskiej w Inwałdzie | 36.000 | 36.000 | W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.97.2017 | 09.06.2017 r. | 30.09.2018 r. | Dawid Walczak | Zakończono w zakresie 2017 r. 36.000 zł |
| 28 | Przebudowa ul. Za Grapą w Sulkowicach Bołęcinie | 4.994 | 4.994 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.101.2017 | 22.06.2017 r. | 15.12.2017 r. | Dawid Walczak | Zakończono 15.12.2017 r. 4.994 zł |
| 29 | Przebudowa ul. Różanej w Targanicach | 6.000 | 6.000 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.102.2017 | 22.06.2017 r. | 15.12.2017 r. | Dawid Walczak | Zakończono 15.12.2017 r. 6.000 zł |
| 30 | Przebudowa drogi bocznej od ul. Wspólnej w Sulkowicach Bołęcinie | 8.000 | 8.000 | W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.103.2017 | 22.06.2017 r. | 30.04.2018 r. | Urszula Siekierska | Zakończono w zakresie 2017 r. 8.000 zł |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------|--------|---|---------------|---------------|----------------------|--|
| 31 | Przebudowa drogi na os. Młocki Górne do os. za kościołem w Rzykach | 6.800 | 6.800 | W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.105.2017 | 26.06.2017 r. | 30.04.2018 r. | Dawid Walczak | Zakończono w zakresie 2017 r. 6.800 zł |
| 32 | Przebudowa drogi bocznej od ul. Wspólnej i ul. Centralnej w Sulkowicach Łęgu | 16.000 | 16.000 | W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.128.2017 | 29.08.2017 r. | 30.11.2018 r. | Urszula Siekierska | Zakończono w zakresie 2017 r. 16.000 zł |
| 33 | Przebudowa drogi bocznej od ul. Wspólnej w Sulkowicach Bołęcinie – część I | 6.150 | 6.150 | W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.129.2017 | 29.08.2017 r. | 27.12.2017 r. | Urszula Siekierska | Zakończono w zakresie 2017 r. 6.150 zł |
| 34 | Przebudowa ul. Podgórskiej i Legionistów w Brzezince | 13.600 | 13.600 | W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.130.2017 | 29.08.2017 r. | 30.11.2018 r. | Urszula Siekierska | Zakończono w zakresie 2017 r. 13.600 zł |
| 35 | Przebudowa drogi bocznej od ul. Wspólnej w Sulkowicach Bołęcinie – część II | 4.000 | 4.000 | W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.133.2017 | 29.08.2017 r. | 30.04.2018 r. | Urszula Siekierska | Zakończono w zakresie 2017 r. 4.000 zł |
| 36 | Przebudowa ul. Rodzinnej w Andrychowie | 5.960 | 5.960 | W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.139.2017 | 30.08.2017 r. | 30.06.2018 r. | Urszula Siekierska | Zakończono w zakresie 2017 r. 5.960 zł |
| 37 | Przebudowa ul. Lenartowicza w Andrychowie | 39.360 | 39.360 | W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.148.2017 | 27.09.2017 r. | 30.11.2018 r. | Agnieszka Wojewodzic | Zakończono w zakresie 2017 r. 39.360 zł |
| 38 | Przebudowa parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Lenartowicza w Andrychowie | 4.674 | 4.674 | W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.154.2017 | 02.10.2017 r. | 30.09.2018 r. | Urszula Siekierska | Zakończono w zakresie 2017 r. 4.674 zł |
| 39 | Przebudowa terenu przy garażach ul. Lenartowicza w Andrychowie | 7.282 | 7.282 | W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.155.2017 | 02.10.2017 r. | 30.09.2018 r. | Urszula Siekierska | Zakończono w zakresie 2017 r. 7.282 zł |
| 40 | Przebudowa drogi bocznej od ul. Górskiej w Sulkowicach Łęgu | 5.920 | 5.920 | W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.156.2017 | 02.10.2017 r. | 31.07.2018 r. | Urszula Siekierska | Zakończono w zakresie 2017 r. 5.920 zł |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|--------|--|---------------|---------------|--------------------------|---|
| 41 | Przebudowa ul. Nowa Wieś w Targanicach | 41.820 | 41.820 | W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.157.2017 | 02.10.2017 r. | 30.11.2018 r. | Dawid Walczak | Zakończono w zakresie 2017 r. 41.820 zł |
| 42 | Przebudowa ul. Biadasowskiej w Zagórniku | 12.546 | 12.546 | W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.158.2017 | 02.10.2017 r. | 29.06.2018 r. | Dawid Walczak | Zakończono w zakresie 2017 r. 12.546 zł |
| 43 | Przebudowa drogi bocznej od ul. Działy w Brzezince | 6.000 | 6.000 | W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.159.2017 | 02.10.2017 r. | 29.09.2018 r. | Dawid Walczak | Zakończono w zakresie 2017 r. 6.000 zł |
| 44 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Lenartowicza w Andrychowie | 39.360 | 39.360 | W trakcie realizacji. Umowa nr 272.25.2017 | 10.10.2017 r. | 30.11.2018 r. | Agnieszka Wojewodziec | Zakończono w zakresie 2017 r. 39.360 zł |
| 45 | Przebudowa łącznika od ul. Zarzeczej do ul. Floriańskiej w Targanicach | 8.247 | 8.247 | W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.176.2017 | 31.10.2017 r. | 31.10.2018 r. | Dawid Walczak | Zakończono w zakresie 2017 r. 8.247 zł |
| 46 | Przebudowa łącznika od os. Leśniczówka do os. Kierczaki w Rzykach | 12.000 | 12.000 | W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.177.2017 | 31.10.2017 r. | 30.08.2018 r. | Dawid Walczak | Zakończono w zakresie 2017 r. 12.000 zł |
| 47 | Przebudowa drogi bocznej od ul. Żwirki i Wigury w Targanicach | 6.450 | 6.450 | W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.178.2017 | 31.10.2017 r. | 30.08.2018 r. | Dawid Walczak | Zakończono w zakresie 2017 r. 6.450 zł |
| 48 | Przebudowa ul. ks. Nowaka w Roczynach / równoległa / | 4.317 | 4.317 | W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.179.2017 | 31.10.2017 r. | 31.05.2018 r. | Urszula Siekierska | Zakończono w zakresie 2017 r. 4.317 zł |
| 49 | Przebudowa drogi bocznej od ul. Biadasowskiej w Zagórniku | 7.380 | 7.380 | W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.186.2017 | 14.11.2017 r. | 29.06.2018 r. | Urszula Siekierska | Zakończono w zakresie 2017 r. 7.380 zł |
| 50 | Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie /projekt uzupełniający/ | 12.054 | 12.054 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.187.2017 | 14.11.2017 r. | 30.11.2017 r. | Agnieszka Wojewodziec | Zakończono 30.11.2017 r. 12.054 zł |

POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|--|---------------|---------------|----------------|---|
| 1 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Andrychowie | 1.074.760 | 1.074.760 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.21.2016 | 27.09.2016 r. | 30.09.2017 r. | Dawid Walczak | Zakończono 14.07.2017 r. 1.040.360 zł |
| 2 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSS w Sulkowicach Łęgu | 716.724 | 716.724 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.31.2016 | 15.12.2016 r. | 31.08.2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 31.08.2017 r. 693.653 zł |
| 3 | Budowa zaplecza sanitarno- szatniowego LKS „Gronie” w Zagórniku | 379.999 | 379.999 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.02.2017 | 04.01.2017 r. | 29.09.2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 20.09.2017 r. 378.635 zł |
| 4 | Budowa pawilonu sportowego LKS Znicz – etap IV w Sulkowicach Bołęcinie | 154.000 | 153.289 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.22.2017 | 12.01.2017 r. | 31.05.2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 20.03.2017 r. 153.289 zł |
| 5 | Remont korytarzy parteru i jadalni ZSS w Rzykach | 150.000 | 149.610 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.25.2017 | 17.01.2017 r. | 31.03.2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 17.03.2017 r. 149.610 zł |
| 6 | Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED w NZOZ Inwaldzie | 26.874 | 26.874 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.42.2017 | 13.02.2017 r. | 31.03.2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 20.03.2017 r. 26.874 zł |
| 7 | Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED w NZOZ Targanicach | 19.414 | 19.414 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.43.2017 | 13.02.2017 r. | 31.03.2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 20.03.2017 r. 19.414 zł |
| 8 | Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED w NZOZ ul. Wietrznego | 64.975 | 64.975 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.44.2017 | 13.02.2017 r. | 31.03.2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 20.03.2017 r. 64.975 zł |
| 9 | Remont sali gimnastycznej w SP 4 w Andrychowie | 14.949 | 14.949 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.50.2017 | 27.02.2017 r. | 16.03.2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 16.03.2017 r. 14.949 zł |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------|---------|--|---------------|----------------|-------------------|---|
| 10 | Zabezpieczenie konstrukcji nośnej pokrycia dachu hali sportowej przy ZSS w Targanicach | 23.349 | 23.349 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.51.2017 | 27.02.2017 r. | 26.05.2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 22.05.2017 r. 23.349 zł |
| 11 | Remont pokrycia dachu budynku SP 4 w Andrychowie | 53.231 | 53.231 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.52.2017 | 27.02.2017 r. | 28.04.2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 28.04.2017 r. 53.231 zł |
| 12 | Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i co w budynku świetlicy w Sulkowicach Łęgu | 46.934 | 46.934 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.53.2017 | 27.02.2017 r. | 12.04.2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 06.04.2017 r. 46.934 zł |
| 13 | Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych | 30.000 | 30.000 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.84.2017 | 12.05.2017 r. | 29.09.2017 r. | Grażyna Kaczmarek | Zakończono 12.09.2017 r. 29.993 zł |
| 14 | Termomodernizacja ZS w Brzezince | 298.700 | 298.700 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.08.2017 | 26.05.2017 r. | 26.09.2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 26.09.2017 r. 298.700 zł |
| 15 | Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED w ZS w Brzezince | 81.927 | 81.927 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.09.2017 | 26.05.2017 r. | 31.08. 2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 26.06.2017 r. 81.927 zł |
| 16 | Remont tarasu przy Przedszkolu 2 w Andrychowie | 55.500 | 55.500 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 269/GZO/11-P2/2017 | 06.06.2017 r. | 31.07.2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 31.07.2017 r. 55.500 zł |
| 17 | Remont tarasu przy Przedszkolu 4 Andrychowie | 55.500 | 55.500 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272/GZO/13-P4/2017 | 08.06.2017 r. | 31.08.2017 r. | Grażyna Kaczmarek | Zakończono 31.08.2017 r. 55.500 zł |
| 18 | Termomodernizacja Przedszkola nr 2 w Andrychowie | 299.136 | 299.136 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.11.2017 | 22.06.2017 r. | 22.11.2017 r. | Grażyna Kaczmarek | Zakończono 22.11.2017 r. 299.136 zł |
| 19 | Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Andrychowie | 299.530 | 299.530 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.12.2017 | 22.06.2017 r. | 22.11.2017 r. | Grażyna Kaczmarek | Zakończono 22.11.2017 r. 299.530 zł |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|--|---------------|---------------|-------------------|---|
| 20 | Budowa przedszkola w ZSS w Inwaldzie | 1.250.000 | 1.250.000 | W trakcie realizacji. Umowa nr 272.13.2017 | 03.07.2017 r. | 31.07.2018 r. | Urszula Stanek | Zakończono w zakresie 2017 r. 800.000 zł |
| 21 | Budowa sieci ciepłej na osiedlu Żwirki i Wigury w Andrychowie – etap I | 150.000 | 147.000 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.112.2017 | 17.07.2017 r. | 29.09.2017 r. | Katarzyna Jarzyna | Zakończono 29.09.2017 r. 147.000 zł |
| 22 | Budowa silowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Brzezince | 122.611 | 122.611 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.15.2017 | 18.07.2017 r. | 14.08.2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 14.08.2017 r. 122.611 zł |
| 23 | Termomodernizacja i przebudowa budynku Biblioteki w Andrychowie | 1.360.243 | 1.075.009 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.16.2017 | 01.08.2017 r. | 28.12.2017 r. | Grażyna Kaczmarek | Zakończono 28.12.2017 r. 1.013.875 zł |
| 24 | Naprawa nawierzchni na placu zabaw przy przedszkolu w Sulkowicach Łęgu | 51.512 | 51.512 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 293/GZO/13/2017 | 02.08.2017 r. | 15.09.2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 15.09.2017 r. 51.512 zł |
| 25 | Wymiana posadzki sportowej na hali przy ZSS w Sulkowicach Łęgu | 99.900 | 99.900 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 297/GZO/12/2017 | 22.08.2017 r. | 20.10.2017 r. | Grażyna Kaczmarek | Zakończono 20.10.2017 r. 99.900 zł |
| 26 | Wymiana instalacji elektrycznej w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie | 52.510 | 52.510 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.138.2017 | 30.08.2017 r. | 20.09.2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 15.09.2017 r. 52.510 zł |
| 27 | Wykonanie odwodnienia Przedszkola nr 2 w Andrychowie | 49.000 | 48.680 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 347/GZO/14/2017 | 05.09.2017 r. | 20.10.2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 20.10.2017 r. 48.680 zł |
| 28 | Wykonanie zasilania energetycznego do Przedszkola nr 2 w Andrychowie | 4.800 | 4.800 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 348/GZO/15/2017 | 05.09.2017 r. | 08.09.2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 08.09.2017 r. 4.800 zł |
| 29 | Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED w ZSS w Rzykach | 323.430 | 314.990 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.20.2017 | 13.09.2017 r. | 31.10.2017 r. | Jerzy Dwojak | Zakończono 06.10.2017 r. 314.989 zł |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|---------|---|---------------|---------------|--------------------|--|
| 30 | Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Kultury w Inwaldzie | 62.900 | 62.900 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.21.2017 | 14.09.2017 r. | 29.09.2017 r. | Dorota Bialek | Zakończono 29.09.2017 r. 62.900 zł |
| 31 | Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED w ZSS w Roczynach | 325.000 | 324.961 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.23.2017 | 26.09.2017 r. | 31.10.2017 r. | Jerzy Dwojak | Zakończono 31.10.2017 r. 324.961 zł |
| 32 | Budowa przedszkola w ZSS w Roczynach | 200.000 | 200.000 | W trakcie realizacji. Umowa nr 272.24.2017 | 02.10.2017 r. | 02.05.2018 r. | Urszula Stanek | Zakończono w zakresie 2017 r. 200.000 zł |
| 33 | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Andrychowie | 134.000 | 134.000 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.26.2017 | 16.10.2017 r. | 30.11.2017 r. | Grażyna Kaczmarek | Zakończono 30.11.2017 r. 134.000 zł |
| 34 | Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED w ZSS w Zagórniku | 260.000 | 255.903 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.27.2017 | 18.10.2017 r. | 30.11.2017 r. | Jerzy Dwojak | Zakończono 30.11.2017 r. 255.903 zł |
| 35 | Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED w SP nr 2 w Andrychowie | 30.701 | 30.701 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.188.2017 | 04.12.2017 r. | 12.12.2017 r. | Jerzy Dwojak | Zakończono 12.12.2017 r. 30.701 zł |
| 36 | Rozbiórka budynku na stadionie „KS Beskid” w Andrychowie | 35.700 | 35.700 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.205.2017 | 13.12.2017 r. | 22.12.2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 22.12.2017 r. 35.700 zł |
| 37 | Wykonanie placu zabaw przy Domu Kultury w Inwaldzie | 27.674 | 27.674 | Zadanie zrealizowane Umowa nr 2151.208.2017 | 14.12.2017 r. | 27.12.2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 27.12.2017 r. 27.674 zł |
| POZOSTAŁE ZADANIA PROJEKTOWE | | | | | | | | |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Targanice – Porąbka Wielka Puszcza | 7.140 | 7.140 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.30.2013 | 12.06.2013 r. | 31.07.2017 r. | Urszula Siekierska | Zakończono 05.07.2017 r. 7.140 zł |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|--------|---|---------------|---------------|--------------------|--|
| 2 | Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Targanice – Porąbka Wielka Puszcza zamówienie uzupełniające | 3.289 | 3.289 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.01.2014 | 14.01.2014 r. | 31.07.2017 r. | Urszula Siekierska | Zakończono 05.07.2017 r. 3.289 zł |
| 3 | Rozbiórka kotłowni przy ul. Metalowców w Andrychowie | 7000 | 7.000 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.86.2015 | 04.05.2015 r. | 09.06.2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 09.06.2017 r. 7.000 zł |
| 4 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Andrychowie | 23.745 | 23.745 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.151.2015 | 09.06.2015 r. | 30.03.2017 r. | Grażyna Kaczmarek | Zakończono 21.03.2017 r. 23.745 zł |
| 5 | Budowa zaplecza sanitarno- szatniowego LKS „Halniak” w Targanicach | 3.444 | 3.444 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.104.2016 | 17.05.2016 r. | 31.01.2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 04.01.2017 r. 3.444 zł |
| 6 | Budowa budynków wielorodzinnych w Andrychowie | 64.944 | 64.944 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.122.2016 | 13.06.2016 r. | 31.10.2017 r. | Grażyna Kaczmarek | Zakończono 31.10.2017 r. 64.944 zł |
| 7 | Rozbiórka oraz odtworzenie budynku przy ul. Rynek 3 w Andrychowie | 27.183 | 27.183 | Zadanie zrealizowane Umowa nr 2151.123.2016 | 13.06.2016 r. | 30.10.2017 r. | Grażyna Kaczmarek | Zakończono 26.09.2017 r. 27.183 zł |
| 8 | Budowa krytego basenu przyszkolnego w Andrychowie (PFU) | 45.000 | 45.000 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.154.2016 | 08.08.2016 r. | 16.01.2017 r. | Grażyna Kaczmarek | Zakończono 16.01.2017 r. 45.000 zł |
| 9 | Rozbudowa i przebudowa budynku ZSS w Sulkowicach Bołęcinie | 38.544 | 38.544 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.220.2016 | 14.11.2016 r. | 28.08.2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 28.06.2017 r. 38.544 zł |
| 10 | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Andrychów | 56.291 | 56.291 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.225.2016 | 22.11.2016 r. | 16.01.2017 r. | Adam Galosz | Zakończono 16.01.2017 r. 56.291 zł |
| 11 | Konserwacja zabytkowej dzwonnicy w Roczynach | 13.500 | 13.500 | Zadanie zrealizowane Umowa nr 2151.230.2016 | 30.11.2016 r. | 31.07.2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 31.07.2017 r. 13.500 zł |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------|---------|---|---------------|---------------|-------------------|---|
| 12 | Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Andrychowie – konkurs architektoniczny | 25.000 | 10.000 | Zadanie zrealizowane. Konkurs architektoniczny | 01.01.2017 r. | 24.05.2017 r. | Grażyna Kaczmarek | Zakończono 24.05.2017 r. 10.000 zł |
| 13 | Rozbudowa budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Inwaldzie | 47.970 | 47.970 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.49.2017 | 23.02.2017 r. | 31.10.2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 31.10.2017 r. 47.970 zł |
| 14 | Budowa krytego basenu w Andrychowie | 177.120 | 177.120 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.03.2017 | 30.03.2017 r. | 30.09.2017 r. | Grażyna Kaczmarek | Zakończono 22.09.2017 r. 177.120 zł |
| 15 | Pańska Góra – kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej – PFU | 29.520 | 29.520 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.78.2017 | 09.05.2017 r. | 31.05.2017 r. | Adam Galosz | Zakończono 31.05.2017 r. 29.520 zł |
| 16 | Budowa 19 szt. instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Andrychów | 57.195 | 57.195 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.83.2017 | 12.05.2017 r. | 20.11.2017 r. | Dorota Bialek | Zakończono 23.11.2017 r. 56.852 zł |
| 17 | Wdrożenie i przeprowadzenie kampanii informacyjnych na terenie Gminy Andrychów dotyczących produkcji energii z OZE | 9.717 | 9.717 | Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.86.2017 | 23.05.2017 r. | 30.09.2017 r. | Dorota Bialek | Zakończono 28.09.2017 r. 9.717 zł |
| 18 | Rewitalizacja i prace konserwatorskie kaplicy św. Bartłomieja w Zagórniku | 10.607 | 10.607 | Zadanie zrealizowane Umowa nr 2151.87.2017 | 24.05.2017 r. | 31.08.2017 r. | Urszula Stanek | Zakończono 28.07.2017 r. 10.607 zł |