

ZADANIA DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjno-remontowego	Wartość szacunkowa zadania	Wartość umowna zadania	Zaawansowanie realizacji zadania	Data zawarcia umowy	Data zakończenia umowy	Osoba prowadząca	Ostateczna wartość zadania
<i>DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA ZADANIA INWESTYCYJNO - REMONTOWE</i>								
1	Budowa parkingu przy kościele w Sulkowicach Bołęcinie	683.439	683.439	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.22.2016	02.11.2016 r.	30.06.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 15.06.2018 r. 661.269 zł
2	Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie	10.926.040	10.926.040	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.05.2017	28.04.2017 r.	28.02.2019 r.	Agnieszka Wojewodziec	Zakończono w zakresie 2018 r. 10.26.040 zł
3	Przebudowa ul. Skornickiej w Zagórniku	701.174	701.174	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.06.2017	10.05.2017 r.	30.04.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 24.04.2018 r. 701.057 zł
4	Przebudowa ul. Włókniarzy w Andrychowie - etap I	2.010.879	2.010.879	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.14.2017	12.07.2017 r.	31.10.2018 r.	Agnieszka Wojewodziec	Zakończono 20.08.2018 r. 1.847.793 zł
5	Modernizacja zaplecza technicznego taboru autobusowego przy ul. Batorego 24 w Andrychowie	1.250.000	1.250.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.17.2017	16.08.2017 r.	30.07.2018 r.	Grzegorz Klaput	Zakończono 30.07.2018 r. 1.250.000 zł
6	Wykonanie systemu informacji miejskiej w Roczynach i Brzezince	40.553	40.553	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.184.2017	13.11.2017 r.	30.04.2018 r.	Dorota Bialek	Zakończono 30.04.2018 r. 40.553 zł
7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów – etap I	489.704	489.704	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.34.2017	23.11.2017 r.	30.07.2018 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 30.07.2018 r. 487.229 zł

8	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów – etap II	1.187.292	1.187.292	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.37.2017	18.12.2017 r.	30.07.2018 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 30.07.2018 r. 1.187.291 zł
9	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów	99.630	99.630	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.39.2017	18.12.2017 r.	30.06.2018 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 30.06.2018 r. 65.480 zł
10	Utrzymanie fontann na terenie miasta Andrychów	26.000	26.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.67.2018	27.04.2018 r.	31.08.2018 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 31.08.2018 r. 26.000 zł
11	Przebudowa placu manewrowego przed OSP Sulkowicach Łęgu	109.890	109.890	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.69.2018	09.05.2018 r.	25.05.2018 r.	Urszula Stanek	Zakończono 25.05.2018 r. 109.610 zł
12	Rozbudowa ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym w Andrychowie	45.434	45.434	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.70.2018	09.05.2018 r.	24.08.2018 r.	Urszula Stanek	Zakończono 20.08.2018 r. 45.434 zł
13	Budowa oświetlenia parkowego na cmentarzu komunalnym w Andrychowie	75.553	75.553	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.71.2018	09.05.2018 r.	29.06.2018 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 27.06.2018 r. 75.553 zł
14	Poprawa bezpieczeństwa pieszych – doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Włókniarzy	160.000	158.238	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.75.2018	28.05.2018 r.	20.07.2018 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 04.07.2018 r. 158.238 zł
15	Przebudowa ul. Różanej w Targanicach	159.000	158.929	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.84.2018	03.07.2018 r.	28.09.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 28.09.2018 r. 157.781 zł

16	Przebudowa ul. Sadowej w Sulkowicach Łęgu	418.000	417.382	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.11.2018	12.07.2018 r.	27.08.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 17.08.2018 r. 385.772 zł
17	Przebudowa ul. Włókniarzy w Andrychowie - etap II	745.000	738.198	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.13.2018	17.07.2018 r.	31.10.2018 r.	Agnieszka Wojewodziec	Zakończono 16.10.2018 r. 738.198 zł
18	Budowa ciągu pieszo-jezdnego do Przedszkola w Roczynach	100.000	65.965	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.94.2018	17.07.2018 r.	27.08.2018 r.	Urszula Stanek	Zakończono 20.08.2018 r. 65.965 zł
19	Przebudowa ul. Ogrodniczej w Roczynach	549.002	549.002	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.26.2018	18.09.2018 r.	31.01.2019 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 17.12.2018 r. 549.002 zł
20	Remont przepustu ul. Wspólna boczna w Sulkowicach Bołecinie	99.191	99.191	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.197.2018	23.11.2018 r.	19.12.2018 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 19.12.2018 r. 99.191 zł
21	Poprawa bezpieczeństwa pieszych – doświetlenie przejdź dla pieszych na drodze DK 52 i DW 781	212.996	212.996	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.193.2018	08.11.2018 r.	12.12.2018 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 12.12.2018 r. 212.996 zł
<i>DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA ZADANIA PROJEKTOWE</i>								
1	Przebudowa drogi na os. Korcza z DK 52 w Inwaldzie	27.306	27.306	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.106.2013	25.06.2013 r.	31.03.2019 r.	Agnieszka Wojewodziec	Zakończono w zakresie 2018 r. 27.306 zł

2	Przebudowa ul. Turystycznej w Sulkowicach Łęgu	22.730	22.730	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.170.2016	08.09.2016 r.	30.06.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 30.05.2018 r. 22.730 zł
3	Przebudowa ul. Granicznej / Czaniec / w Roczynach	6.181	6.181	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.245.2016	05.12.2016 r.	30.06.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 29.06.2018 r. 6.181 zł
4	Koncepcja projektowa rozbudowy układu komunikacyjnego w Andrychowie	52.890	52.890	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.248.2016	09.12.2016 r.	30.10.2018 r.	Agnieszka Wojewodzik	Zakończono 30.10.2018 r. 52.890 zł
5	Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie	369.000	369.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.05.2017	28.04.2017 r.	30.06.2018 r.	Agnieszka Wojewodzik	Zakończono 28.06.2018 r. 369.000 zł
6	Koncepcja budowy łącznika ul. Dąbrowskiego z ul. Wyzwolenia w Andrychowie	34.440	34.440	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.15.2017	04.01.2017 r.	30.10.2018 r.	Agnieszka Wojewodzik	Zakończono 30.10.2018 r. 34.440 zł
7	Budowa przepustu na potoku Frydrychówka w Inwaldzie	8.856	8.856	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.91.2017	31.05.2017 r.	31.03.2019 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2018 r. 8.856 zł
8	Przebudowa drogi bocznej od ul. Wspólnej w Sulkowicach Bołęcinie	12.000	12.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.103.2017	22.06.2017 r.	15.10.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 15.10.2018 r. 12.000 zł
9	Przebudowa drogi na os. Młocki Górne do os. za kościołem	10.200	10.200	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.105.2017	26.06.2017 r.	30.04.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 31.03.2018 r. 10.200 zł

10	Przebudowa drogi bocznej od ul. Wspólnej w Sulkowicach Bołęcinie – część I	9.225	9.225	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.129.2017	29.08.2017 r.	15.10.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 15.10.2018 r. 9.225 zł
11	Przebudowa ul. Podgórskiej i Legionistów w Brzezince	20.400	20.400	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.130.2017	29.08.2017 r.	30.11.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 30.11.2018 r. 20.400 zł
12	Przebudowa ul. Tkackiej bocznej w Andrychowie	34.932	34.932	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.132.2017	29.08.2017 r.	31.08.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 31.08.2018 r. 34.932 zł
13	Przebudowa drogi bocznej od ul. Wspólnej w Sulkowicach Bołęcinie – część II	6.000	6.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.133.2017	29.08.2017 r.	15.10.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 15.10.2018 r. 6.000 zł
14	Przebudowa ul. Rodzinnej w Andrychowie	8.940	8.940	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.139.2017	30.08.2017 r.	30.11.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 30.11.2018 r. 8.940 zł
15	Przebudowa ul. Lenartowicza w Andrychowie	39.360	39.360	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.148.2017	27.09.2017 r.	30.11.2018 r.	Agnieszka Wojewodzik	Zakończono 30.11.2018 r. 39.360 zł
16	Przebudowa drogi bocznej od ul. Górskiej w Sulkowicach Łęgu	8.880	8.880	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.156.2017	02.10.2017 r.	31.07.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 31.07.2018 r. 8.880 zł
17	Przebudowa drogi bocznej od ul. Działy w Brzezince	9.000	9.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.159.2017	02.10.2017 r.	31.08.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 31.08.2018 r. 9.000 zł

18	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Lenartowicza w Andrychowie	44.280	44.280	Zadanie zrealizowane Umowa nr 272.25.2017	10.10.2017 r.	31.10.2018 r.	Agnieszka Wojewodziec	Zakończono 30.09.2018 r. 44.280 zł
19	Przebudowa łącznika od ul. Zarzecznej do ul. Floriańskiej w Targanicach	19.244	19.244	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.176.2017	31.10.2017 r.	30.11.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 30.11.2018 r. 19.244 zł
20	Przebudowa łącznika od os. Leśniczówka do os. Kierczaki w Rzykach	28.000	28.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.177.2017	31.10.2017 r.	30.11.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 30.11.2018 r. 28.000 zł
21	Przebudowa dróg na osiedlu Jana Pawła II w Andrychowie	23.069	23.069	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.185.2017	14.11.2017 r.	31.01.2019 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2018 r. 23.069 zł
22	Przebudowa ul. bocznej od ul. Biadasowskiej w Zagórniku	11.070	11.070	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.186.2017	14.11.2017 r.	31.08.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 31.08.2018 r. 11.070 zł
23	Przebudowa ul. Malickiej w Andrychowie	8.000	8.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.189.2017	04.12.2017 r.	31.03.2019 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2018 r. 8.000 zł
24	Przebudowa ul. Bielskiej bocznej w Roczynach	27.300	27.300	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.190.2017	04.12.2017 r.	28.09.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 28.09.2018 r. 27.300 zł
25	Przebudowa ul. Mydlarze w Rzykach	7.180	7.180	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.191.2017	04.12.2017 r.	31.03.2019 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2018 r. 7.180 zł

26	Przebudowa ul. Pogodnej w Targanicach	14.760	14.760	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.200.2017	07.12.2017 r.	28.09.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 28.09.2018 r. 14.760 zł
27	Budowa parkingu przy kościele w Inwałdzie	34.500	34.500	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.92.2018	17.07.2018 r.	24.12.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 21.12.2018 r. 34.500 zł
POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNO - REMONTOWE								
1	Budowa przedszkola w ZSS w Inwałdzie	2.527.505	2.527.505	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.13.2017	03.07.2017 r.	30.11.2018 r.	Urszula Stanek	Zakończono 17.12.2018 r. 2.527.505 zł
2	Budowa przedszkola w ZSS w Roczynach	2.140.000	2.140.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.24.2017	02.10.2017 r.	17.08.2018 r.	Urszula Stanek	Zakończono 17.08.2018 r. 2.107.830 zł
3	Modernizacja Biblioteki Miejskiej w Andrychowie	214.530	214.530	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.29.2017	31.10.2017 r.	28.02.2018 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 28.02.2018 r. 214.530 zł
4	Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy SP 4 w Andrychowie	1.472.362	1.472.362	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.36.2017	06.12.2017 r.	31.07.2018 r.	Urszula Stanek	Zakończono 27.07.2018 r. 1.455.009 zł
5	Przebudowa, rozbudowa ZSS w Sulkowicach Bołęcinie	297.696	297.696	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.37.2017	08.12.2017 r.	28.02.2019 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono w zakresie 2018 r. 297.696 zł
6	Wyburzenie kotłowni przy ul. Metalowców w Andrychowie	148.836	148.836	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.01.2018	09.01.2018 r.	09.06.2018 r.	Urszula Stanek	Zakończono 09.03.2018 r. 148.836 zł

7	Wyburzenie budynku przy ul. Rynek 3 w Andrychowie	153.000	147.597	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.44.2018	01.03.2018 r.	30.05.2018 r.	Urszula Stanek	Zakończono 30.05.2018 r. 147.570 zł
8	Modernizacja budynku Domu Kultury w Zagórniku	789.867	789.867	Zadanie zrealizowane. Umowa nr DAK.081.06.2017	20.12.2017 r.	30.04.2017 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 30.04.2018 r. 789.867 zł
9	Wyposażenie pomieszczeń Domu Kultury w Zagórniku - meble	185.263	185.263	Zadanie zrealizowane. Umowa nr DAK.081.1.06.2018	24.01.2018 r.	30.05.2018 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 30.05.2018 r. 185.263 zł
10	Wyposażenie pomieszczeń Domu Kultury w Zagórniku - sprzęt nagłaśniający	536.798	536.798	Zadanie zrealizowane. Umowa nr DAK.081.2.06.2018	28.02.2018 r.	30.05.2018 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 30.05.2018 r. 536.798 zł
11	Budowa krytego basenu w Andrychowie	10.500.000	10.500.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.04.2018	27.03.2018 r.	27.04.2019 r.	Dorota Białek	Zakończono w zakresie 2018 r. 10.500.000 zł
12	Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Zagórniku	35.000	33.500	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.56.2018	09.04.2018 r.	30.05.2018 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 30.05.2018 r. 33.500 zł
13	Rozbiórka zabytkowej dzwonnicy w Roczynach	30.000	23.905	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.78.2018	11.06.2018 r.	31.08.2018 r.	Urszula Stanek	Zakończono 31.08.2018 r. 23.905 zł
14	Remont pomieszczeń II piętra w SP 4 w Andrychowie	200.000	143.791	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.87.2018	10.07.2018 r.	27.08.2018 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 27.08.2018 r. 143.791 zł
15	Remont klatki schodowej i schodów w ZSS w Targanicach	30.000	29.871	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.88.2018	10.07.2018 r.	17.08.2018 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 17.08.2018 r. 29.871 zł
16	Remont sanitariatów w Przedszkolu nr4 w Andrychowie	30.000	21.786	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.89.2018	10.07.2018 r.	28.08.2018 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 27.08.2018 r. 21.786 zł

17	Budowa pawilonu sportowego „Znicz” - etap V zagospodarowanie terenu	66.000	66.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.97.2018	25.07.2018 r.	10.10.2018 r.	Urszula Stanek	Zakończono 10.10.2018 r. 66.000 zł
18	Remont tarasu budynku OWR w Andrychowie	40.000	39.842	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.101.2018	02.08.2018 r.	18.09.2018 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 18.09.2018 r. 39.842 zł
19	Budowa budynków wielorodzinnych w Andrychowie	316.472	316.472	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.16.2018	14.08.2018 r.	30.10.2019 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono w zakresie 2018 r. 316.472 zł
20	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED w SP 2 w Andrychowie	22.079	22.079	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.114.2018	30.08.2018 r.	05.09.2018 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 05.09.2018 r. 22.079 zł
21	Rozbudowa budynku OSP w Inwaldzie – etap I	185.000	179.331	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.22.2018	04.09.2018 r.	12.11.2018 r.	Urszula Stanek	Zakończono 12.11.2018 r. 165.326 zł
22	Budowa zaplecza sanitarnego LKS „Halniak w Targanicach – etap I	82.378	82.378	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.26.2018	19.09.2018 r.	19.05.2019 r.	Urszula Stanek	Zakończono w zakresie 2018 r. 82.378 zł
POZOSTAŁE ZADANIA PROJEKTOWE								
1	Przebudowa i remont zaplecza technicznego taboru autobusowego przy ul. Batorego 24 w Andrychowie	76.199	76.199	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.17.2017	16.08.2017 r.	28.02.2018 r.	Grzegorz Kłaput	Zakończono 04.05.2018 r. 67.360 zł
2	Budowa zaplecza sanitarnego LKS „Halniak w Targanicach	19.065	19.065	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.181.2017	07.11.2017 r.	30.06.2018 r.	Urszula Stanek	Zakończono 30.05.2018 r. 19.065 zł

3	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Andrychowie	105.000	105.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.03.2018	01.03.2018 r.	31.08.2018 r.	Dorota Bialek	Zakończono 28.08.2018 r. 105.000 zł
4	Analiza funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie Andrychów	20.000	16.900	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.49.2018	13.03.2018 r.	01.06.2018 r.	Ewa Rhode	Zakończono 01.06.2018 r. 16.900 zł
5	Prace konserwatorskie przy kaplicy w Zagórniku	2.500	2.100	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.80.2018	18.06.2018 r.	31.08.2018 r.	Urszula Stanek	Zakończono 31.08.2018 r. 2.100 zł